



Universidad Intercultural del Estado de Puebla



15:45
RECIBIDO
10 JUN 2011
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN
MEDIAS SUPERIORES

OFICIO UIEP/R/499/2011
FECHA: 23/MAYO/2011
ASUNTO: Se remite trimestral del
FAI 2009.

DR. FERNANDO SALMERÓN CASTRO
DR. FERNANDO SALMERÓN CASTRO
CORDINADOR GENERAL DE EDUCACION
INTERCULTURAL Y BILINGÜE
DE LA SEP FEDERAL
PRESENTE

S. E. P.
RECIBIDO
10 JUN 2011
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS
MATERIALES Y SERVICIOS

Muy respetable Sr. Coordinador, por este medio reciba un fraternal saludo de la comunidad Universitaria Intercultural de Puebla, ocasión que aprovecho para remitir a usted el informe trimestral del proyecto "Construcción de laboratorios, talleres y sala de usos múltiples" del Fondo de Apoyo a la Infraestructura 2009 (FAI 2009). Anexo informe digital e impreso.

Sin más por el momento que tratar y agradeciendo de antemano su atención, quedo a sus apreciables órdenes.



ATENTAMENTE
[Signature]
MTR. VICENTE LUNA PATRICIO
RECTOR

002980
S.E.P.
RECIBIDO
25 MAY 2011
12:21 AUYC
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SUPERIOR
Recibi D

- C. c. p. Dr. Rodolfo A. Tuirán Gutiérrez.- Subsecretario de Educación Superior de la SEP Federal. Para su conocimiento.
- C. c. p. Mtra. Ma. de Lourdes Casillas Muños.- Directora de Educación Media Superior y Superior de la CGEIB. Idem.
- C. c. p. Lic. María del Carmen Salvatori Bronca. Subsecretaria de Educación Superior de la SEP en el Estado. Idem.
- C. c. p. Archivo.
- VLP/cam

RECIBIDO
Maria del Carmen
15:31
COORDINACION
GENERAL



**UNIVERSIDAD INTERCULTURAL
DEL ESTADO DE PUEBLA**



INFORME DEL FONDO DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA (FAI 2009)

PRIMER TRIMESTRE (ENERO A MARZO)

TITULO DEL PROYECTO: Construcción de laboratorios, talleres y sala de usos múltiples

OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO: Generar espacios pertinentes y adecuados para el desarrollo de las actividades académicas y administrativas y el mejoramiento de la calidad educativa de los alumnos.

LIPUNTAHUACA, HUEHUETLA, PUEBLA

ABRIL 2010

PRIMER TRIMESTRE: ENERO A MARZO

DESARROLLO DEL INFORME

1. Tiempo de duración previsto: Terminado.
2. Grado de avance: **Técnico:** 100.00%. **Administrativo- FINANCIERO:** 16.30%
3. Acciones desarrolladas durante el primer trimestre:
Técnico: Laboratorios terminados y equipado con el instrumental recibido.
Administrativo: Se ha recibido el 90% de los Equipos y Materiales de los laboratorios de acuerdo a las especificaciones del proyecto. le informo que se encuentra en supervisión la operación de los equipos por parte de la empresa que asigno CAPCEE, aun se desconoce la fecha de entrega de los laboratorios de manera oficial.
4. Acciones por desarrollar:
Técnico: Seguimiento en la supervisión de la operación de los laboratorios y equipos para informar a CAPCEE y a la empresa correspondiente sobre su funcionamiento.
Administrativo: Terminar de recibir el total de los equipos solicitados por parte de la Institución, estar al pendiente de la instalación de los equipos en cada uno de los laboratorios.
5. **Impacto esperado al finalizar estas acciones:** Cumplir con los objetivos de la Universidad en la formación de los estudiantes, mayor vinculación con la comunidad mediante la oferta de servicios de los laboratorios y talleres, potencializar los proyectos de fomento a la cultura e investigación.
6. **Recursos autorizados:** \$23,337,386.00
7. **Recursos ejercidos:** Se desconoce el total de los recursos ejercidos debido que como se les ha informado en trimestres anteriores que los recursos los maneja la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Puebla, el último informe que se tuvo para el caso de los proveedores, es que se realizará el pago total hasta la entrega definitiva de los Equipos y Materiales, para el caso de la Constructora se liquida por estimaciones, por lo tanto el pago total se hará en la entrega oficial por parte de CAPCEE. Sin embargo la información que a continuación se remite, es obtenida por el encargado de la Obra de Construcción y proveedor de los equipos que se detalla en el cuadro siguiente:

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	% AVANCE FISICO
26 JULIO 2010	1RA ESTIMACION	\$ 2,784,726.34	30.26%
27 JULIO 2010	2DA ESTIMACION	\$1,019,836.45	41.34 %
	SUMA	3,804,562.79	71.60 %

8. **Recursos por ejercer:** Como se informó en el apartado anterior se desconoce los importes de pago para el proveedor de Equipos y de la Constructora ya que los maneja la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Puebla.

9. **Observaciones:** De acuerdo a las indicaciones del supervisor de CAPCEE, cualquier inconveniente en la entrega de la Obra y de equipos, la Universidad deberá de remitir su queja ante la SEDECAP.
10. Informe gráfico:

IMÁGENES DE LA CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO